

Nº OPERAÇÃO 0265201-24	Nº SICONV	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA TUR BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR	AÇÃO / MODALIDADE TUR BRASIL-APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jardim da Serra			MUNICÍPIO / UF Bom Jardim da Serra/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO IMPLANTACAO DA VIA ROTA SERRA/MAR - 1ª ETAPA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DA VIA ROTA SERRA/MAR	REPASSE 10.042.500,00	CONTRAPARTIDA 517.985,84
				INVESTIMENTO 10.560.485,84	

Qtde de Medições realizadas  
1

Reinício Previsto  
set-21

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 Executado	Parcela 2 out-21	Parcela 3 nov-21	Parcela 4 dez-21	Parcela 5 jan-22	Parcela 6 fev-22	Parcela 7 mar-22	Parcela 8 abr-22	
			-	61,90%	2,39%	2,40%	4,01%	4,04%	3,61%	3,39%	4,62%	
			-	Repasse (R\$)	9.652.382,43	24.490,18	24.490,18	41.058,94	41.365,14	36.976,23	34.776,07	47.330,42
			-	CP Fin. (R\$)	517.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	368.434,75	368.434,75	617.698,25	622.304,67	556.277,11	523.177,60	712.047,42
			-	Invest. (R\$)	10.170.368,27	392.924,93	392.924,93	658.757,19	663.669,81	593.253,34	557.953,67	759.377,83
			-	(%)	61,90%	64,29%	66,69%	70,70%	74,74%	78,35%	81,74%	86,36%
			10.042.500,00	Repasse (R\$)	9.652.382,43	9.676.872,61	9.701.362,79	9.742.421,73	9.783.786,87	9.820.763,10	9.855.539,17	9.902.869,59
			517.985,84	CP Fin. (R\$)	517.985,84	517.985,84	517.985,84	517.985,84	517.985,84	517.985,84	517.985,84	517.985,84
			5.869.000,04	Outros (R\$)	0,00	368.434,75	736.869,50	1.354.567,75	1.976.872,42	2.533.149,53	3.056.327,13	3.768.374,55
			16.429.485,88	Acum. Inv. (R\$)	10.170.368,27	10.563.293,20	10.956.218,13	11.614.975,32	12.278.645,13	12.871.898,47	13.429.852,14	14.189.229,98
1	Meta 1.	Trecho 01 - Sul Catarinense	2.242.125,30	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	2.242.125,30							
1	Meta 2.	Trecho 02 - Sul Catarinense	3.666.609,01	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	3.666.609,01							
1	Meta 3.	Trecho 02 - CONFER	512.980,41	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	512.980,41							
1	Meta 4.	Trecho 02 - CONFER (Est142+16,87 à 500)	2.512.734,45	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	2.512.734,45							
1	Meta 5.	Projeto Executivo - contrapartida física	9.079,43	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	9.079,43							
2	Meta 6.	Ponte Sobre o Rio Capivaras	895.458,62	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	895.458,62							
2	Meta 7.	Acesso a Ponte - Trecho 456+12,71 a 468+16,64	331.381,05	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	331.381,05							
3	Meta 8.	Utilização de Saldo Residual	6.259.117,61	Acumulado (%)	0,00%	6,28%	12,56%	23,08%	33,68%	43,16%	52,08%	64,21%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	392.924,93	785.849,86	1.444.607,05	2.108.276,86	2.701.530,20	3.259.483,87	4.018.861,71

Local: Bom Jardim da Serra/SC  
Data: 27 de outubro de 2021

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: PEDRO LUIZ OSTETTO  
Cargo: Prefeito Municipal



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0265201-24	Nº SICONV	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA TUR BRASIL-AD EQ IE PATR HIST CULT TUR	AÇÃO / MODALIDADE TUR BRASIL-APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jardim da Serra			MUNICÍPIO / UF Bom Jardim da Serra/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO IMPLANTACAO DA VIA ROTA SERRA/MAR - 1ª ETAPA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO DA VIA ROTA SERRA/MAR	REPASSE 10.042.500,00
				CONTRAPARTIDA 517.985,84	INVESTIMENTO 10.560.485,84

Qtde de Medições realizadas  
1

Reinício Previsto  
set-21

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Parcela 9 mai-22	Parcela 10 jun-22	Parcela 11 jul-22
			-	4,32%	5,15%	4,17%
			-	44.191,83	52.711,90	42.726,68
			-	0,00	0,00	0,00
			-	664.829,96	793.007,47	642.788,06
			-	709.021,79	845.719,37	685.514,74
			-	90,68%	95,83%	100,00%
			10.042.500,00	9.947.061,42	9.999.773,32	10.042.500,00
			517.985,84	517.985,84	517.985,84	517.985,84
			5.869.000,04	4.433.204,51	5.226.211,98	5.869.000,04
			16.429.485,88	14.898.251,77	15.743.971,14	16.429.485,88
1	Meta 1.	Trecho 01 - Sul Catarinense	2.242.125,30	Acumulado (%)		
1	Meta 2.	Trecho 02 - Sul Catarinense	3.666.609,01	Acumulado (%)		
1	Meta 3.	Trecho 02 - CONFER	512.980,41	Acumulado (%)		
1	Meta 4.	Trecho 02 - CONFER (Est142+16,87 à 500)	2.512.734,45	Acumulado (%)		
1	Meta 5.	Projeto Executivo - contrapartida física	9.079,43	Acumulado (%)		
2	Meta 6.	Ponte Sobre o Rio Capivaras	895.458,62	Acumulado (%)		
2	Meta 7.	Acesso a Ponte - Trecho 456+12,71 a 468+16,64	331.381,05	Acumulado (%)		
3	Meta 8.	Utilização de Saldo Residual	6.259.117,61	75,54%	89,05%	100,00%
				4.727.883,50	5.573.602,87	6.259.117,61

Local: Bom Jardim da Serra/SC  
Data: 27 de outubro de 2021

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: PEDRO LUIZ OSTETTO  
Cargo: Prefeito Municipal