

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

25/09/2018
Página 1 de 1

Obra: PMZ16/18-2 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES
Cliente: CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JARDIM DA SERRA

Endereço: RUA PRUDENTE LUIZ VIEIRA,104
Cidade: BOM JARDIM DA SERRA

ITEM	Dados	ETAPAS - MÊS			
		1	2	3	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	8.738,19	0,00	0,00	8.738,19
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Valor	19.731,85	0,00	0,00	19.731,85
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. SUPRA ESTRUTURA	Valor	14.950,18	4.983,40	0,00	19.933,58
	Perc.	75,00 %	25,00 %	0,00 %	100,00 %
4. PAREDES E PAINÉIS	Valor	20.279,97	20.279,98	0,00	40.559,95
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES	Valor	0,00	23.419,98	0,00	23.419,98
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
6. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	8.491,75	8.491,75	16.983,50
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
7. PAVIMENTAÇÃO	Valor	0,00	0,00	14.604,10	14.604,10
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS	Valor	0,00	5.093,77	15.281,30	20.375,07
	Perc.	0,00 %	25,00 %	75,00 %	100,00 %
9. ESQUADRIAS, FERRAGENS E FORROS	Valor	0,00	9.669,65	29.008,97	38.678,62
	Perc.	0,00 %	25,00 %	75,00 %	100,00 %
10. PINTURA	Valor	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
11. LIMPEZA FINAL DE OBRA	Valor	0,00	0,00	718,05	718,05
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	63.700,19	71.938,53	75.056,47	210.695,19
	Perc.	30,23 %	34,14 %	35,62 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	63.700,19	135.638,72	210.695,19	
	Perc.	30,23 %	64,38 %	100,00 %	


DANIEL MAZON
 Arquiteto e Urbanista
 CAU-BR A44448-0