



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JA	APelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOMAZ CARDOSO	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOMAZ CARDOSO
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOMAZ CARDOS	823.210,94	% Período:	14,34%	27,28%	15,10%	34,14%	9,14%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.670,64	% Período:	14,34%	27,28%	15,10%	34,14%	9,14%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.968,91	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	4.809,48	% Período:					100,00%							
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.915,39	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	99.520,14	% Período:	56,01%				43,99%							
1.6.	PASSEIOS	115.421,15	% Período:	45,84%	54,16%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	564.552,66	% Período:		28,53%	21,91%	49,56%								
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.352,57	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 823.210,94															
			%:	14,34%	27,28%	15,10%	34,14%	9,14%							
			Repasso:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	118.059,12	224.583,39	124.264,29	281.028,19	75.275,95							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	118.059,12	224.583,39	124.264,29	281.028,19	75.275,95							
			%:	14,34%	41,62%	56,72%	90,86%	100,00%							
			Repasso:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	118.059,12	342.642,51	466.906,80	747.934,99	823.210,94							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	118.059,12	342.642,51	466.906,80	747.934,99	823.210,94							

BOM JARDIM DA SERRA (SC)

Local

segunda-feira, 22 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO**

CRE/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: