



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 1055932-85 | Nº SICONV: 871202 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | APELIDO EMPREENDIMENTO: GALPÃO DE EXPOSIÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	Executado com contrato encerrado	78.792,83	% Período:	100,00%											
2.	Construção do Galpão de Exposição	280.364,45	% Período:	11,61%	12,29%	59,88%	14,55%	1,67%							
2.1.	Serviços Preliminares	234,63	% Período:	100,00%											
2.2.	Supra Estrutura	1.574,61	% Período:	100,00%											
2.3.	Cobertura e Proteções	167.869,90	% Período:			100,00%									
2.4.	Paredes e Esquadrias	16.914,56	% Período:	37,76%	62,24%										
2.5.	Revestimentos	31.108,71	% Período:	72,27%	27,73%										
2.6.	Pavimentações internas	35.284,07	% Período:				100,00%								
2.7.	Instalações Elétricas	7.752,84	% Período:	24,20%			70,93%	4,86%							
2.8.	Instalações Sanitárias	11.858,10	% Período:		100,00%										
2.9.	Instalações Hidráulicas	3.457,39	% Período:		100,00%										
2.10.	Louças e Metais	3.668,70	% Período:					100,00%							
2.11.	Instalações Preventivas Contra Incêndio	640,94	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 359.157,28				%:	31,00%	9,60%	46,74%	11,36%	1,30%						
				Repasso:	95.495,70	17.684,99	86.128,22	20.924,56	2.623,62						
				Contrapartida:	15.852,19	16.784,29	81.741,68	19.858,87	2.063,16						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	111.347,89	34.469,28	167.869,90	40.783,43	4.686,78						
				%:	31,00%	40,60%	87,34%	98,70%	100,00%						
				Repasso:	95.495,70	113.180,69	199.308,91	220.233,47	222.857,09						
				Contrapartida:	15.852,19	32.636,48	114.378,16	134.237,03	136.300,19						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	111.347,89	145.817,17	313.687,07	354.470,50	359.157,28						

BOM JARDIM DA SERRA
Local

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

Responsável Técnico
Nome: Jorge Emanuel Batista Muniz
CREA/CAU: 143778-1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1055932-85	Nº SICONV 871202	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JA	APELIDO EMPREENDIMENTO GALPÃO DE EXPOSIÇÃO
----------------------------------	----------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23

Data

ART/RRT: 8010380-6