



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078304-32	Nº SICONV 914503	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jardim da	APelido Empreendimento Revitalização da Cascata	DESCRiÇÃO DO LOTE Revitalização da Cascata
----------------------------------	----------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	REVITALIZAÇÃO DA CASCATA	448.616,71	% Período:	12,22%	26,53%	8,07%	40,17%	9,91%	3,11%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	43.409,73	% Período:	47,32%	6,91%		45,76%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA	34.264,95	% Período:	100,00%											
1.3.	MIRANTE (DECK COM LETREIRO)	133.550,69	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.4.	ESCADARIA (40X1,25MT)	59.494,36	% Período:		86,86%	6,28%		6,86%							
1.5.	PASSARELA COM MIRANTE	163.958,61	% Período:		50,00%	30,00%	20,00%								
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	13.938,37	% Período:	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%								
2.	-	-	% Período:			0,00%	50,00%	50,00%							
Total: R\$ 448.616,71						50,00%	50,00%								
			%:	12,22%	26,53%	8,07%	40,17%	9,91%	3,11%						
	Período:	Repasso:		41.019,96	89.069,25	27.082,91	134.879,40	33.271,69	10.431,79						
		Contrapartida:		13.788,57	29.940,02	9.103,73	45.338,77	11.184,04	3.506,58						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		54.808,53	119.009,27	36.186,64	180.218,17	44.455,73	13.938,37						
	Acumulado:	%:		12,22%	38,75%	46,81%	86,98%	96,89%	100,00%						
		Repasso:		41.019,96	130.089,21	157.172,12	292.051,52	325.323,21	335.755,00						
		Contrapartida:		13.788,57	43.728,59	52.832,32	98.171,09	109.355,13	112.861,71						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		54.808,53	173.817,80	210.004,44	390.222,61	434.678,34	448.616,71						

Bom Jardim da Serra
Local

terça-feira, 7 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ
CREA/CAU: 143778-1
ART/RRT: 8284212-4