



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO RETALUDAMENTO - RUA IRINEU BORNHAUSEN	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RETALUDEMENTO RUA IRINEU BORNHUS	89.382,56	% Período:	07/24 77,29%	08/24 22,71%	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.1.	Terraplanagem - Complementar	69.081,11	% Período:	100,00%											
1.2.	Drenagem - Complementar	20.301,45	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 89.382,56</b>				%:	77,29%	22,71%									
				Repasse:	54.100,91	15.899,09									
				Contrapartida:	14.980,20	4.402,36									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>69.081,11</b>	<b>20.301,45</b>									
				%:	77,29%	100,00%									
				Repasse:	54.100,91	70.000,00									
				Contrapartida:	14.980,20	19.382,56									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>69.081,11</b>	<b>89.382,56</b>									

0  
Local  
quarta-feira, 26 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ  
CREA/CAU: 143778-1  
ART/RRT: