



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANTONIO CORDELLA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANTONIO CORDELLA
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANTONIO CORDELLA	195.676,13	% Período:	11,33%	41,93%	26,17%	20,57%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.060,53	% Período:	11,33%	41,93%	26,17%	20,57%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.456,39	% Período:				100,00%								
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	4.494,82	% Período:				100,00%								
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.511,68	% Período:	100,00%											
1.5.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.124,02	% Período:		100,00%										
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	38.949,75	% Período:	48,70%	51,30%										
1.7.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO DE PISTA	9.793,15	% Período:		100,00%										
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	96.230,35	% Período:		48,44%	51,56%									
1.9.	PASSEIOS	24.065,22	% Período:				100,00%								
1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.990,22	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 195.676,13	Período:	%:	11,33%	41,93%	26,17%	20,57%									
		Repasso:	11.328,29	41.930,99	26.169,28	20.571,44									
Acumulado:	Investimento:	Contrapartida:	10.838,47	40.117,95	25.037,76	19.681,95									
		Outros:	-	-	-	-									
		%:	11,33%	53,26%	79,43%	100,00%									
		Repasso:	11.328,29	53.259,28	79.428,56	100.000,00									
		Contrapartida:	10.838,47	50.956,42	75.994,18	95.676,13									
		Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	22.166,75	104.215,69	155.422,74	195.676,13										

BOM JARDIM DA SERRA (SC)

Local

terça-feira, 17 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CRE/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: